

CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO							
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / R S							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M							
DATA: SETEMBRO/2024							
ÍTEM	FASE	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.425,19	2,72%	25%	25%	25%	25%
1.2	MOBILIZAÇÃO	2.770,50	0,46%	100%	0%	0%	0%
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	2.770,50	0,46%	0%	0%	0%	100%
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.357,15	0,39%	50%	25%	25%	0%
2.	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	7.365,36	1,22%	25%	25%	25%	25%
3.	TERRAPLENAGEM	12.683,11	2,10%	50%	50%	0%	0%
4.	PAVIMENTAÇÃO	373.425,19	61,92%	0%	30%	40%	30%
5.	MATERIAL ASFÁLTICO	122.948,37	20,39%	0%	30%	40%	30%
6.	DRENAGEM	54.290,71	9,00%	50%	50%	0%	0%
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.014,08	1,33%	0%	0%	0%	100%
TOTAIS:		603.050,16	100,00%	43.383,62	188.935,90	205.086,35	165.644,29

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490